

# MEMORIA DESCRIPTIVA EET 335

PROVINCIA DE SANTA FE  
Dpto.:GENERAL LOPEZ - Loc.: RUFINO

Nº DE OBRA 82-052  
Nº LICITACION 079/14  
PRESTAMO BID 2424 OC/AR

FECHA DE CONTRATO 29/12/2014  
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 13/01/2015  
FECHA DE TERMINACION 07/04/2016 (PREVISTA)  
PLAZO DE OBRA 450 DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO  
Certificado de Obra Redeterminado Definitivo Nº 14 – R1- FEBRERO 2016.

**1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,342 %**  
**2 MOVIMIENTO DE SUELOS 2,289 %**  
**3 ESTRUCTURA RESISTENTE 17,213 %**  
**4 ALBAÑILERIA 21,028 %**  
**5 REVESTIMIENTOS 0,411 %**  
**6 PISOS Y ZOCALOS 9,798 %**  
**7 MARMOLERIA 0,310 %**  
**8 CUBIERTAS Y TECHO 12,626 %**  
**9 CARPINTERIA 13,027 %**  
**10 INSTALACION ELECTRICA 3,923 %**  
**11 INSTALACION SANITARIA 2,226 %**  
**12 INSTALACION DE GAS 1,041 %**  
**13 CALEFACION 2,948 %**  
**14 AIRE ACONDICIONADO 0,793 %**  
**15 INSTALACION DE SEGURIDAD 1,640 %**  
**16 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 0,077 %**  
**17 PINTURAS 2,984 %**  
**18 SEÑALÉTICA 0,441 %**  
**19 OBRAS EXTERIORES 2,159 %**  
**20 LIMPIEZA DE OBRA 1,026 %**  
**21 VARIOS 0,700 %**

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE TRABAJO, OBRA 82-052, 40%

**DATOS GENERALES:**

SUPERFICIE CUBIERTA:	1619,27 m2 (100%)
SUPERFICIE SEMICUBIERTA:	226,07 m2 (50%)
TOTAL	<b>1845,34 m2</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Ingreso Ppal., Hall.

Área de Gobierno: Espera, Sala de Reuniones, Dirección, Vicedirección, Secretaría, Office.

1 Centro de Recursos multimediales.

Paso, Galerías.

1 Grupo Sanitario (Varones y Damas, Sanitario Discapacitado)

6 Aulas Comunes.

1 Preceptoría.

1 Laboratorio.

1 Taller de Instalaciones.

1 Taller de Carpintería.

1 Taller de Metalmecánica.

1 Taller de Industrialización.

1 Grupo de Sanitario (Varones y Damas y Vestuarios).

SUM, Depósito, Cantina y Cisterna.